

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2023. szeptember 5-én, a „Martfű, Géza fejedelem utcai bevásárló udvar kiszolgáló útjainak útépitési kivitelezési munkálatai tárgyú beruházás helyszíni bejárásáról.

Jelen vannak: Bíró Sándor -S-Line 2005 Kft.-kivitelező építésvezető

Kovács Ferenc KSK Mérnöki Kft.-műszaki ellenőr

Varga Melinda- -műszaki előadó Martfű Város Önkormányzata-beruházó

Dr. Papp Antal polgármester- Martfű Város Önkormányzata-beruházó

A mai helyszíni bejárás alkalmával megtekintésre került a kivitelező által kialakított úttükör melyet a kivitelező mészcement stabilizációval látott el. A kiépített úttükör jelenlegi szintje az I. sz.-ú kiszolgáló úton a 0+111,5 km szelvényben a KIK áruház parkoló bejáratának útsatlakozásánál mintegy 1,4 m-rel lejjebb van, mint az áruház kiépített parkoló burkolat szintje. A kiszolgáló út építendő pályaszerkezetét figyelembe véve mely 62 cm összesen a két útburkolat szint között mintegy 0,8 m szintkülönbség adódik, melytől 10-11 m kellene a gépjárműveknek leküzdeniük, amely 8-9 %-os rámpa lejtés eredményezne. A bevásárló udvar biztonságos közlekedése érdekében szükséges lenne az építendő út pályaszerkezetét úgy megemelni, hogy az a kiépített parkoló szinthez igazodva 5 %-os rámpa lejtéssel kapcsolódjon mely közlekedés biztonsági szempontból is megfelelő. A pályaszerkezet megemelése hosszirányban is szükséges az I. sz. kiszolgáló úton mely kb. 150 m³ zúzottköves plusz feltöltést eredményezne a megfelelő geometriai kialakításokhoz és hosszirányú kifuttatáshoz.

A műszaki ellenőr kérésére a kivitelező pontos geodéziai felméréseket végez az adott útsatlakozás megfelelő lejtéssel történő kiépítéséhez, melyet követően összeállítja a pótmunka költségvetést a többlet anyagok beépítésére.

A tervezett II. sz.-ú út 0+096 km szelvényében kialakítandó parkoló útsatlakozását jelen körülmények között nem tudja a kivitelező kiépíteni mivel a bevásárló udvar kiépítése során elhelyezett az üzletek elektromos ellátását szolgáló elektromos központi szekrény az útsatlakozás ívében került elhelyezésre. A lehetőségeket megvizsgálva a bevásárló udvar építésvezetője Turi Attila egyeztetést kezdeményez az elektromos szekrényt beépítő szakemberekkel a szekrény átfordításáról, amennyiben a szekrény átfordítása nem lehetséges.

javasolt az útsatlakozás elhagyása mert egyéb geometria kialakítással kiépítendő ingatlan bejáró használhatatlan lesz.

A utépitési munkálatok tovább folytatásához szükséges az elektromos szekrény átfordításának vizsgálata illetve a pályaszerkezet emeléséhez szükséges pótmunkák elfogadása.

Készült: Martfü 2023 szeptember 5.

KSK MÉRNÖKI KFT.
5000 Szolnok, Tiszaliget 9288/4. hrsz.
Adószám: 2400609-2-16.

Emlékeztetőt készítette:

Kovács Ferenc műszaki ellenőr